

Informacja dotycząca przebiegu robót inwestycyjnych w 2011 roku.

Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem

I Przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 sierpnia 2010 roku pod pozycją nr 251130-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 06 września 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 listopada 2010. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

II Przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 07 września 2010 roku pod pozycją nr 280172-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 września 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 15 grudnia 2010. W przypadku wystąpienia w ciągu dnia temperatur poniżej +5 °C, termin wykonania warstwy ścieralnej może być przesunięty do dnia 15 maja 2011 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „MEL-BUD” sp. z o.o. w Marcinkowie 88-110 Inowrocław za kwotę **1.223.150,74** zł brutto.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „MEL-BUD” sp. z o.o. w Marcinkowie 88-110 Inowrocław z ceną **1.223.150,74** zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 września 2010 roku. Termin wykonania ze względu na warunki atmosferyczne został przesunięty do dnia 15 maja 2011 roku.

Po ustąpieniu warunków zimowych roboty zostały wznowione. W dniu 04 kwietnia 2011 roku zlecono firmie MELBUD wykonanie naprawy przepustu pod ul. Kolejową przy skrzyżowaniu z ul. Wołoszewską. Wartość tego elementu robót wyniosła 5.732,11 zł.

W dniu 16 maja 2011 roku wpłynęło zgłoszenie do odbioru. Po uzupełnieniu dokumentów odbiorowych komisja rozpoczęła prace w dniu 16 czerwca 2011 roku. Odbiór zadania zakończył się w dniu 22 czerwca 2011 roku. Po uwzględnieniu robót dodatkowych (wymiana gruntu na trasie kanalizacji deszczowej) oraz robót zaniechanych – rezygnacja z przekładania części chodników, wartość robót budowlano-montażowych zamknęła się kwotą 1.168.612,73 zł.

Ogółem wartość zadania wyniosła – 1.225.152,71 zł

W ramach zadania wykonano:

- kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 251,00 mb, kanalizacja deszczowa Ø160 o dł. 123,00mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1200- 2 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 425- 6 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 22 szt.
- nawierzchnia asfaltowa złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 2530,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 846,00 m² oraz wjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 420,00 m²

Budowa nawierzchni ul. Żytniej wraz z odwodnieniem

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 166678-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Żytniej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 1 lipca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 90 dni od podpisania umowy.

W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty

- I oferta - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, 87-100 Toruń na kwotę 633.941,15 zł brutto,

- II oferta - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MEL-BUD” sp. z o.o. w Marcinkowie, 88-110 Inowrocław na kwotę 587.413,18 zł brutto.

W wyniku procedur przetargowych komisja wskazała na wykonawcę inwestycji Przedsiębiorstwo PHU „MEL-BUD” sp. z o.o. w Marcinkowie, 88-110 Inowrocław z ceną 587.413,18 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 lipca 2010 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 08 października 2010 roku. W związku ze stwierdzonymi w trakcie odbioru usterkami w wykonaniu zadania Wykonawca został zobowiązany do przebudowy źle posadowionego odcinka kanalizacji deszczowej celem uzyskania odpowiedniego spadku w kierunku studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Żytniej i Granicznej. Przed przystąpieniem do w/w robót wykonawca dokona sfrezowania nawierzchni na co najmniej połowie szerokości jezdni, na całej długości prowadzonych robót, a następnie ułoży nową nawierzchnię z masy SMA. Jeżeli w trakcie prac wystąpi konieczność wykonywania robót w niesfrezowanym fragmencie jezdni, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do sfrezowania, a następnie odtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni, na długości prowadzonych robót. Po wykonaniu przełożenia kanalizacji sprawdzenia przed zasypaniem wykopu dokonają przedstawiciele MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku w obecności inspektora nadzoru, po powiadomieniu przez Wykonawcę.

Wykonawca dokona również naprawę zanížonej studni na warunkach jak wyżej. Powyższe prace wykonane zostaną w okresie wiosennym

Burmistrz wyraził zgodę na dokonanie warunkowego odbioru wykonanych robót i wypłatę 85% (w kwocie 499.301,20 zł) wynagrodzenia po jego przeprowadzeniu, a pozostałych 15% po usunięciu usterek i komisyjnym potwierdzeniu tego faktu.

Odbiór robót nastąpił w dniu 04 stycznia 2011 roku.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową: warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ściernalna z masy SMA na powierzchni 2.634,00m²
- chodniki z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowo- cementowej o powierzchni 205,00 m², wjazdy z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowo- cementowej o powierzchni 163,00 m²
- Kanalizację deszczową Ø200 o dł. 348,70 mb oraz kanalizację deszczową Ø160 o dł. 63,70 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 2 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 600- 8 szt., piaskownikiem Ø 150- 1szt. i wpustami ulicznymi w ilości 18 szt.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie odbioru usterekami w wykonaniu zadania „**Budowa nawierzchni ul. Żytniej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku**” i zawartym w dniu 04.01.2011 r. porozumieniem oraz notatką służbową z dnia 06.04.2011 roku, pismem Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. Pani inż. Wandy Buchalskiej z dnia 21.04.2011 r., w związku ze szkicem połowym opracowanym przez geodetę Adama Lewandowskiego na podstawie pomiaru geodezyjnego z dnia 12.04.2011 r. w dniu 27 maja 2011 roku zawarte zostało kolejne porozumienie następującej treści:

„W związku z dokonaną przebudową źle posadowionej studni kanalizacji deszczowej i uzyskaniem prawidłowych parametrów kanału Burmistrz wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności frezowania nawierzchni w zakresie określonym w porozumieniu z dnia 04.01.2011 r.. W zamian za powyższe Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysem na niewyremontowanym odcinku ul. Słońsk Górny (od strony ul. Lipnowskiej) oraz na części ul. Lipnowskiej.”

Po wykonaniu i odbiorze powyższego zakresu remontów wypłacono zatrzymaną kwotę w wysokości 88.111,98 zł.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą **610.085,70 zł.**

Przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 176536-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej . Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 7 lipca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin wykonania ustalono na 90 dni od podpisania umowy. W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Burmistrz doprecyzował termin zakończenia realizacji zadania na dzień 15 listopada 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

- I oferta - Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe „MEL-BUD” sp. z o.o. w Marcinkowie, 88-110 Inowrocław na kwotę 1.587.407,14 zł brutto,

- II oferta - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, 87-100 Toruń na kwotę 1.671.457,99 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe „MEL-BUD” sp. z o.o. w Marcinkowie, 88-110 Inowrocław za cenę 1.587.407,14 zł brutto.

Umowa została podpisana w dniu 26 lipca 2010 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 26 października 2010 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 04 stycznia 2011 roku po dostarczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową: warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna z masy SMA na powierzchni 4.125,0m²

- wjazdy z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowo- cementowej o powierzchni 215,0 m²

- kanalizację deszczową z rur PCV D160 o długości 113,0 m

- kanalizację deszczową z rur PCV D300 o długości 710,0 m

W 2011 r poniesiono wydatki w kwocie **1.593.476,30 zł w tym:**

-roboty montażowo- budowlane - 1.587.407,14 zł

- nadzór inwestorski w branży drogowej- 2.409,16 zł

- nadzór inwestorski w branży sanitarnej- 3.660,00 zł

Całkowity koszt zadania wyniósł **1.619.694,20 zł.**

Budowa nawierzchni ul. Blacharskiej wraz z odwodnieniem

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 05 stycznia 2011 roku pod pozycją nr 5339-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Blacharskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21stycznia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 czerwca 2011 r.. W wyznaczonym terminie wpłynęły 6 ofert:

- I oferta- Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe DAWBUD Adam Iwański ul. Paprocia 105 87-800 Włocławek na kwotę 278.647,57 zł brutto,

- II oferta- Usługi Brukarskie i Budowlane TORBRUK Dariusz Szychulski ul. Przy Nasypie 3 87-100 Toruń na kwotę 180.673,53 zł brutto;

-III oferta- TRADE COMPANY „DELTA” Sp z o.o. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz na kwotę 199.979,50 zł brutto;

-IV oferta- DROGI I MOSTY Antoni Popowski ul. Przemysłowa 11 87-800 Włocławek na kwotę 340.179,64 zł brutto;

-V oferta- Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET-BUD” ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek na kwotę 240.772,46 zł brutto;

-VI oferta- KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 27 85-758 Bydgoszcz na kwotę 232.334,42 zł brutto

Na wykonawcę wybrano TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz na kwotę 199.979,50 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 lutego 2011 roku. Podczas przeprowadzonego postępowania Wykonawca:

1. Usługi Brukarskie i Budowlane TORBRUK Dariusz Szychulski ul. Przy Nasypie 3 87-100 Toruń

- został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy ze względu na brak udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tj. 21.01.2011 r. Załączone dokumenty potwierdzają spełnianie warunków na dzień 24.01.2011 r. (zaświadczenia ZUS i Urzędu Skarbowego) a pozostałe oświadczenia (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) na dzień 25.01.2011 r.. Oferta tego wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy.

W dniu 04.02.2011 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej do 3 osób posiadających stosowne uprawnienia:

Zaproszenie wysłano do:

- Pana Jerzego Żbikowskiego, ul. Dworcowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.

- Pana Jana Adamkiewicza, ul. Zdrojowa 56F/10, 87-720 Ciechocinek,

- Pana Adama Szymona Szmida, ul. Norwida 48, 87-720 Ciechocinek

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Pana Adama Szymona Szmida, ul. Norwida 48, 87-720 Ciechocinek z ceną 850,00 zł brutto.

Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku.

Jednocześnie w dniu 04.02.2011 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej do 3 firm posiadających stosowne uprawnienia:

Zaproszenie wysłano do:

- Biura Usług Inwestycyjnych „PRO- IN- KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m, 87-800 Włocławek;

- Pracowni Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM”, mgr inż. Adam Gowiński, ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń;

- firmy Projektowanie i Nadzory Wodno –Kanalizacyjne, Kretkowski Jan, ul Rydygiera 36 lok. 5, 87-100 Toruń

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty:

1. - Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO- IN- KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m, 87-800 Włocławek z ceną 430,50 zł brutto;

2. Projektowanie i Nadzory Wodno –Kanalizacyjne, Kretkowski Jan, ul Rydygiera 36 lok. 5, 87-100 Toruń ceną 615,00 zł brutto;

3. Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM”, mgr inż. Adam Gowiński, ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń ceną 492,00 zł brutto;

Na wykonawcę wybrano Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO- IN- KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m, 87-800 Włocławek z ceną 430,50 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 02 czerwca 2011 roku.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwota **214.192,66 zł**

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację deszczową Ø300 o dł. 148,00 m, kanalizację deszczową 160 o dł. 10,00mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 2 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 400- 6 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 4 szt.;

- Nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej na powierzchni 925,00 m².

Budowa nawierzchni ul. Gronowej wraz z odwodnieniem

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 05 stycznia 2011 roku pod pozycją nr 5395-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Gronowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 24 stycznia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 czerwca 2011 r.. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:

- I oferta- KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 27 85-758 Bydgoszcz na kwotę 278.526,99 zł brutto

- II oferta- TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz na kwotę 267.144,63 zł brutto,

-III oferta- Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET-BUD” ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek na kwotę 307.456,44 zł brutto;

-IV oferta- Usługi Brukarskie i Budowlane TORBRUK Dariusz Szychulski ul. Przy Nasypie 3 87-100 Toruń na kwotę 264.049,16 zł brutto;

Na Wykonawcę wybrano TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz na kwotę 267.144,63 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 lutego 2011 roku.

Podczas przeprowadzonego postępowania oferta Wykonawcy:

1. Usługi Brukarskie i Budowlane TORBRUK Dariusz Szychulski ul. Przy Nasypie 3 87-100 Toruń

- została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na fakt, że Wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie rur PVC klasy S lub N zamiast wymaganych przez Zamawiającego (zgodnie z dokumentacją projektową) rur PP SN 16 (16,0 kN/m²)

W dniu 04.02.2011 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej do 3 osób posiadających stosowne uprawnienia:

Zaproszenie wysłano do:

- Pana Jerzego Żbikowskiego, ul. Dworcowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.

- Pana Jana Adamkiewicza, ul. Zdrojowa 56F/10, 87-720 Ciechocinek,

- Pana Adama Szymona Szmida, ul. Norwida 48, 87-720 Ciechocinek

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Pana Adama Szymona Szmida, ul. Norwida 48, 87-720 Ciechocinek z ceną 1.300,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku.

Jednocześnie w dniu 04.02.2011 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej do 3 firm posiadających stosowne uprawnienia:

Zaproszenie wysłano do:

- Biura Usług Inwestycyjnych „PRO- IN- KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m, 87-800 Włocławek;

- Pracowni Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM”, mgr inż. Adam Gowiński, ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń;

- firmy Projektowanie i Nadzory Wodno –Kanalizacyjne, Kretkowski Jan, ul Rydygiera 36 lok. 5, 87-100 Toruń

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty:

1. - Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO- IN- KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m, 87-800 Włocławek z ceną 430,50 zł brutto;

2. Projektowanie i Nadzory Wodno –Kanalizacyjne, Kretkowski Jan, ul Rydygiera 36 lok. 5, 87-100 Toruń ceną 615,00 zł brutto;

3. Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM”, mgr inż. Adam Gowiński, ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń ceną 492,00 zł brutto;

Na wykonawcę wybrano Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO- IN- KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m, 87-800 Włocławek z ceną 430,50 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku.

Wykonana została kanalizacja deszczowa i nawierzchnia, w dniu 29 czerwca 2011 roku zadanie zostało zgłoszone do odbioru końcowego. Odbiór robót nastąpił w dniu 14 lipca 2011 roku.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 279.00029 zł

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację deszczową Ø300 o dł. 157,00 mb, kanalizacja deszczowa Ø160 o dł. 11,00mb ze studniami kanalizacyjnymi Ø 400- 5 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 5 szt.;

- nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego na powierzchni 990,00 m².

Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem.

W celu realizacji tego zadania w 2010 roku zlecono w ramach zamówienia do 14.000 euro Pracowni Projektowej „PROJBUD” z Inowrocławia wykonanie dokumentacji projektowej drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego za kwotę 10.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 11 marca 2010 roku, w której określono termin wykonania zadania na 60 dni od przekazania decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacji celu publicznego. Wydanie decyzji lokalizacyjnej nastąpiło w lipcu 2010 r, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w sierpniu 2010 r., pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych wydane zostało z dniem 21 września 2010, a prawomocne stało się z dniem 13 października. Ze względu na brak prawa do dysponowania gruntem (część działek, po których zaplanowano przebieg drogi, stanowiła własność prywatną) niemożliwe było uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do skompletowania dokumentacji i przekazania jej do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Pełne prawo do dysponowania gruntem Gmina uzyskała dopiero 23 września 2010 – akt notarialny dot. zamiany gruntów.

W dniu 23 listopada wykonawca przedstawił do akceptacji zamawiającego projekt rozwiązań technicznych. Projekt został zaakceptowany, pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 24 marca 2011 roku, ale przed jego uprawomocnieniem złożone zostało przez Panią Monikę Przybysz odwołanie od tej decyzji. Postanowieniem WI.DW.7840.8.16.2011.AR. z dnia 13 maja 2011 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyznaczył termin załatwienia sprawy na dzień 31 sierpnia 2011 roku. Przed upływem tego terminu decyzja została uchylona i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawski. Procedura związana z wydaniem pozwolenia trwa do chwili obecnej.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 05 stycznia 2011 roku pod pozycją nr 5423-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 25 stycznia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 czerwca 2011 r.. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- I oferta- KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 27 85-758 Bydgoszcz na kwotę 392.161.02 zł brutto,

- II oferta- TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz na kwotę 368.995,60 zł brutto;

-III oferta- Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET-BUD” ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek na kwotę 399.954,91 zł brutto.

Kwota zarezerwowana w uchwale budżetowej na realizację zadania wynosi 340.000,00. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku” z uwagi na fakt, iż każda ze złożonych ofert przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowania zamówienia.

Razem poniesione wydatki w 2011 roku wyniosły **11.741,91 zł**

**Przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki,
Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem,
Budowa nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem**

W dniu 02.02.2011 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do firm:

- BUTOH Włodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
- LOCTOR Janusz Jurkiewicz, ul. Owocowa 2, 86- 014 Sicienka,
- Pracownia Projektowa, PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

- Uzyskanie wypisu i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK w Ciechocinku.
- Projekt budowlany i wykonawczy z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót.
- Aktualizację kosztorysu inwestorskiego ul. Kościuszki w miesiącu grudniu 2011 r.

Termin wykonania zamówienia : uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 90 dni od daty otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji celu publicznego.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 r. w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław z ceną **59.040,00 zł** brutto. Umowa została zawarta w dniu 12 lutego 2011 roku.

ul. Rolna

W sierpniu 2011 roku rozpoczęła się procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednakże ze względu na sprzeciw złożony przez właścicieli przyległej nieruchomości postępowanie do chwili obecnej nie zostało zakończone. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 07 grudnia 2011 roku. Z uwagi na złożone do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odwołanie pozwolenie nie jest prawomocne.

ul. Słowackiego

Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 22 listopada 2011 roku

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 listopada 2011 roku pod pozycją nr 309881-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 13 grudnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 2 77-300 Człuchów z ceną 537.143,48 zł brutto;
2. Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Pakoska 9 88-100 Inowrocław z ceną 514.253,57 zł brutto;
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń z ceną 522.345,17 zł brutto;
4. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa z ceną 708.023,51 zł brutto;
5. KONSORCJUM ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp. k. Jacewo 76 88-100 Inowrocław i ALSTAL DROGI Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno z ceną 958.651,94 zł brutto;

Na Wykonawcę wybrano Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Pakoska 9 88-100 Inowrocław z ceną 514.253,57 zł brutto;
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 stycznia 2012 roku.

Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego z odwodnieniem,

Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza ok. 150mb .

W dniu 04.02.2011 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do:

- Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego, ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica;
- Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” mgr inż. Piotr Przybylski, ul. Toruńska 53b m15, 87-800 Włocławek,
- Pan Andrzej Pawlak, ul. Kościuszki 77, 88-200 Radziejów.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK w Ciechocinku.
- Projekt budowlany i wykonawczy z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia : uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 90 dni od daty otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji celu publicznego.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 lutego 2011 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 18 maja 2011 roku ponownie wystąpiono z zaproszeniem do 3 firm:

- Pracownia Projektowo- Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno;
- Projektant- Wioletta Kulikowska ul. Dworcowa 10 86-111 Gruczno;
- Projektant- Krystyna Gołaszewska ul. Żytnia 12/19 88-400 Żnin;

Wg warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK w Ciechocinku.

- Projekt budowlany i wykonawczy z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót.

-Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza ok. 150mb

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 września 2011 roku pod pozycją nr 257765-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Lorentowicza w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 października 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 listopada 2011. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 14 października 2011 roku pod pozycją nr 270779-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Lorentowicza w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 31 października 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 30 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez przedsiębiorstwo Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Pakoska 9 88-100 Inowrocław z ceną 135.203,99 zł brutto.

Kwota zarezerwowana w uchwale budżetowej na realizację zadania wynosiła 60.000,00. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza w Ciechocinku” z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowania zamówienia.

W związku z powyższym z zakresu zadania wyłączona została część robót związanych z przebudową krawężników i zjazdów, a wartość kosztorysowa zadania zmniejszyła się poniżej równowartości kwoty 14.000,00 euro. Z uwagi na powyższe okoliczności Burmistrz podjął rozmowy z jedną firmą w celu wyłonienia wykonawcy i udzielenia zamówienia.

- 1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA z Torunia ul. Wapienna 10 87-100 Toruń

Firma zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 56.003,84 zł brutto.

Umowa została zawarta z dniem 08 grudnia 2011 roku, termin realizacji ustalono na dzień 30 grudnia 2011 roku. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Odbiór nastąpił 22 grudnia 2011 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą **59.693,84 zł**

Wykonano warstwę profilową z mieszanki mineralno-asfaltowej, ściernalna z masy SMA o powierzchni 1.130,82 m²

-Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego z odwodnieniem

uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do 30 listopada 2011 r

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08 czerwca 2011 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektowo- Inwestycyjną „Inżynieria Sanitarna” ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno z ceną 19.680,00 zł brutto.

Umowa została zawarta w dniu 14 czerwca 2011 r.

W dniu 02 grudnia 2011 roku złożone zostało w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 11 stycznia 2012 roku pod pozycją nr 10919-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 stycznia 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 czerwca 2011.

Przebudowa – remont parkingu, pola namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym, oświetleniem z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej przy ul. Kolejowej

W dniu 22 lipca 2011 roku zlecono firmie KPUP EKOCIECH z kwotą 2.700,00 zł brutto wycinkę 6 drzew znajdujących się na terenie parkingu, których usunięcie przewidziano w dokumentacji projektowej. Wycinki dokonano na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Aleksandrowskiego nr GR.GŚ.6133-28/10/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku. Zlecenie zostało wykonane.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03 sierpnia 2011 roku pod pozycją nr 210049-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę istniejącego parkingu, budowa pola namiotowego i kempingowego, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowę budynku zaplecza sanitarnego oraz budynku gastronomiczno-administracyjnego, budowę infrastruktury drogowej oraz oświetlenia terenu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 sierpnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na

dzień 31 lipca 2012. Ze względu na zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 22 sierpnia 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty złożone przez:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń z ceną **7.214.345,38** zł brutto;
2. Konsorcjum BRUK ul. Ogrodowa 5 87-603 Wielgie z ceną **7.460.221,45** zł brutto;
3. Konsorcjum Molewski Sp. z o.o. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz i P.W. Hydrobud Sp. z o.o. Kamienica 47 62-530 Kazimierz Biskupi z ceną **8.472.352,99** zł brutto;
4. HENKON Sp. Jawna K. Kowalski, H. Preuss ul. Chełmińskie Przedmieście 11 87-140 Chełmża z ceną **7.688.528,91** zł brutto

W wyniku procedur przetargowych komisja wskazała na wykonawcę inwestycji Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń z ceną **7.214.345,38** zł brutto;

Wykonawca: HENKON Sp. Jawna K. Kowalski, H. Preuss ul. Chełmińskie Przedmieście 11 87-140 Chełmża - został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy ze względu na brak udokumentowania realizacji min. 2 zadań o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej od wartości zamówienia oraz brak potwierdzenia opłaty polisy (w przesłanych jako uzupełnienie dokumentach potwierdzono wpłatę tylko jednej raty)

Oferta tego wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29.09. 2011 roku.

Wybór inspektorów nadzoru

Prośbę o złożenie oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży **budowlanej** skierowano w dniu 20 września 2011 roku do następujących wykonawców:

1. Usługi Budowlane i Inżynierskie Dariusz Rybczyński ul. Konopnickiej 49 87-720 Ciechocinek
2. Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Bartłomiej Bartczak ul. Moniuszki 4 87-700 Aleksandrów Kuj.
3. Nadzór Budowlany Tadeusz Wróblewski ul. Sienkiewicza 16 87-700 Aleksandrów Kuj.
4. Adam Szymon Szmidt ul. Norwida 48 87-720 Ciechocinek

W terminie do dnia 27.09.2011 r. do godz. 10.00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Usługi Budowlane i Inżynierskie Dariusz Rybczyński ul. Konopnickiej 49 87-720 Ciechocinek	37.000,00	45.510,00	
2	Nadzór Budowlany Tadeusz Wróblewski ul. Sienkiewicza 16 87-700 Aleksandrów Kuj.	39.244,00	48.270,12	
3	Adam Szymon Szmidt ul. Norwida 48 87-720 Ciechocinek	-	16.900,00	

Wybrano ofertę:

Adama Szymona Szmidta ul. Norwida 48 87-720 Ciechocinek.

Umowa została zawarta w dniu 07 października 2011 roku.

Prośbę o złożenie oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży **elektrycznej** skierowano w dniu 20 września 2011 roku do następujących wykonawców:

1. Pan Zbigniew Sobczak Zakład Instalacji i Pomiarów elektrycznych „ELSTAR II” ul. Wiatraczna 60 87-721 Raciążek

2. Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Drzewna 1/6 87-700 Aleksandrów Kuj.

3. Pan Zdzisław Kisielewski ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj.

W terminie do dnia 27.09.2011 r. do godz. 10.00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Pan Zbigniew Sobczak Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych „ELSTAR II” ul. Wiatraczna 60 87-721 Raciążek	9.922,00	12.204,06	
2	Pan Zdzisław Kisielewski ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj.	-	3.883,90	

Wybrano ofertę:

Pana Zdzisława Kisielewskiego ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj.
Umowa została zawarta w dniu 07 października 2011 roku.

Prośbę o złożenie oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży **sanitarnej** skierowano w dniu 20 września 2011 roku do następujących wykonawców:

1. Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski ul. Reja 7/9 m 5 87-800 Włocławek
2. Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM” mgr inż. Adam Gowiński ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń
3. „Geotechnica” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49d 87-100 Toruń
4. Przedsiębiorstwo BUDEX Ryszard Kotlarz ul. Olimpijska 2/1 87-100 Toruń

W terminie do dnia 27.09.2011 r. do godz. 10.00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski ul. Reja 7/9 m 5 87-800 Włocławek	9.900,00	12.177,00	
2	Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM” mgr inż. Adam Gowiński ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń	22.352,00	27.459,75	
3	„Geotechnica” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49d 87-100 Toruń	26.077,00	32.074,71	

Wybrano ofertę:

Biura Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski ul. Reja 7/9m 5 87-800 Włocławek.

Umowa została zawarta w dniu 07 października 2011 roku.

W dniu 30 sierpnia 2011 roku podpisana została umowa ze Spółką DORFIN Sp. z o.o. z Torunia na opracowanie w terminie do dnia 26 września 2011 roku Studium Wykonalności oraz przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i

uzdrowiskowych Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 5.500,00 zł netto + należny podatek VAT. Razem brutto stanowi to kwotę 6.765,00 zł.

W dniu 25 października 2011 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej (pismo z dnia 30 grudnia 2011 roku).

W dniu 16.11.2011 roku została zawarta z KPUP EKOCIECH umowa na wycinkę drzew z terenu parkingu przy ul. Kolejowej – działka nr 361/7 zgodnie z Decyzją Starosty Aleksandrowskiego nr GN.Gś.613.79.2011 z dnia 10.11.2011 r. i oznakowaniem drzew w terenie. Zakres robót obejmował wycięcie 129 szt. drzew o ilości 204 pni wraz z ich wykarczowaniem, wywozem oraz utylizacją. Usunięcie tych drzew nie było ujęte w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę. Termin wycięcia i wykarczowania drzew ustalony na dzień 15 grudnia 2011 roku został dotrzymany. Wartość umowy to kwota 31.860,00 zł brutto.

W trakcie realizacji robót ziemnych na terenie parkingu stwierdzono bardzo zły stan techniczny kanału deszczowego wykonanego z rur betonowych, przebiegającego przez teren objęty inwestycją i odprowadzający wody deszczowe z części osiedla „Królów”. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję o zakupie 48 mb rur o średnicy fi 800 za kwotę 19.522,56 zł i zlecił w dniu 07 grudnia 2011 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku wykonanie naprawy kanału poprzez ułożenie nowych rur. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 4.900,00 zł netto plus podatek VAT, razem kwota brutto 6.027,00 zł. Ponadto w dniu 07 grudnia 2011 roku zlecono specjalistycznej firmie PPUPH „ZOLTAR” Bogucin 46E 87811 Fabianki oczyszczenie przepustu deszczowego pod drogą oraz 6 szt. przykanalików kanalizacji deszczowej na terenie parkingu. Roboty zostały wykonane i odebrane. Wartość usługi zamknęła się kwotą 922,50 zł brutto.

Środki przewidziane w budżecie na rok 2011 to kwota **1.250.000,00 zł.**

Z kwoty tej do końca roku poniesiono następujące wydatki:

Dziennik budowy	13,00 zł
Wycinka drzew przez KPUP EKOCIECH (31.860,00 + 2.700,00) =	34.560,00 zł
Opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie	6.765,00 zł

Zakup rur fi 800 dla naprawy kanału deszczowego	19.522,56 zł
Naprawa kanału deszczowego przez MPWiK	6.027,00 zł
Czyszczenie przyłączy kanalizacji deszczowej	922,50 zł
Roboty budowlano-montażowe wykonane przez PBDI na koniec grudnia 2011 roku została złożona faktura na kwotę 1.100.000,00 zł brutto	

Budowa ścieżek rowerowych.

Już w budżecie miasta na 2008 rok Gmina Ciechocinek planowała środki finansowe na budowę ścieżki rowerowej, która stanowiłaby fragment około 20 kilometrowego odcinka trasy dla rowerzystów biegnącego od granicy Ciechocinka z gminą Raciążek do Nieszawy i dalej, od tej miejscowości w kierunku Raciążka aż do granicy z uzdrowiskiem. Wniosek w imieniu zainteresowanych wspólną realizacją tego zadania do Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego złożył Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Budowa ścieżki rowerowej w tym zakresie miałyby być finansowana do 58,6% przy udziale środków europejskich, a przedłożony wniosek dotyczył wpisania tego zadania na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu wynosić będzie 1.860.000,00 euro.

Umowa pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Zarządem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na dofinansowanie zadania w wysokości 1.090.000,00 euro została podpisana we wrześniu 2008 roku. W budżecie na 2009 rok na realizację tego projektu Gmina Ciechocinek zapewniła kwotę 95.000,00 zł.

W dniu 4 marca 2009 roku pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej a Gminą Miejską Ciechocinek zawarta została umowa określająca podział zadań pomiędzy stronami w zakresie realizacji prac projektowych i przygotowania studium wykonalności dla inwestycji pn: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Łączna długość ścieżki rowerowej planowana jest na 19,74 km, z tego na terenie Ciechocinka ścieżka będzie miała długość ok. 2.510 mb i przebiegać będzie: od zachodniej granicy miasta ul. Kopernika, do przejazdu kolejowego i połączy się z istniejącą ścieżką rowerową w pasie nowo wybudowanej tzw. „obwodnicy” oraz wzdłuż ulic : Al. 700 – lecia i Nieszawskiej do wschodniej granicy miasta. Planowany termin opracowania dokumentacji określony był do 30 listopada 2009 roku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2009 – 2013. Część kosztów przypadająca na Gminę Miejską Ciechocinek z tytułu opracowania studium wykonalności projektu to kwota 14.719,00 zł. Została ona określona w aneksie z dnia 7 maja 2009 roku podpisanym do umowy zasadniczej.

W wyniku zapisów zawartych w przedmiotowym aneksie do obowiązków Gminy należy również zabezpieczenie terenu pod ścieżki poprzez uzyskanie prawa do dysponowania gruntem.

Ponieważ projekt ten będzie realizowany w roku 2010 i latach następnych Wysoka Rada zapewniła środki na jego realizację w wysokości 95.000,00 zł na

rachunku wydatków niewygasających z upływem 2009 roku. Na moment sporządzania niniejszej informacji studium wykonalności zostało opracowane i gmina dokonała zapłaty w kwocie 1.002,55 zł, natomiast dokumentacja nie została wykonana. Za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji, ZGZK, zgodnie z deklaracją złożoną przez Skarbnika i zapewne zapisami zawartymi w umowie naliczy kary umowne, które automatycznie pomniejszą udział Gminy na tym etapie projektu.

W dniu 1 lipca 2010 roku Gmina podpisała kolejne porozumienie z Zarządem ZGZK w sprawie określenia zasad realizacji zadania. Najistotniejszym elementem przedmiotowego porozumienia jest określenie udziału Gminy Ciechocinek w wartości całkowitej zadania. Udział ten w wysokości 386.691,32 zł został określony na podstawie wartości kosztorysowej. Zapewne po rozstrzygnięciu przetargu wartość ta zostanie skorygowana. W dniu 02 września 2010 roku został złożony w tut. Urzędzie, opracowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ” ul. Świętopełka 34E/1 87-100 Toruń, fragment dokumentacji projektowej zadania „System ścieżek rowerowych na terenie miast Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gmin wiejskich Aleksandrów Kujawski, Raciążek i Waganiec” w zakresie dotyczącym przebiegu w granicach administracyjnych Ciechocinka w celu uzgodnienia.

Po analizie Burmistrz wydał następującą opinię:

„W nawiązaniu do przesłanego fragmentu Projektu budowlano-wykonawczego „System ścieżek rowerowych na terenie miast Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka i Nieszawy oraz gmin wiejskich Aleksandrowa Kujawskiego, Raciążka i Wagańca” dotyczącego przebiegu ścieżek na terenie Ciechocinka przedstawiam następujące uwagi, zastrzeżenia i wątpliwości

1. Odcinek ścieżki od przejazdu kolejowego na obwodnicy do granicy miasta przy drodze nr 266:

- od wjazdu na teren obiektu dawnej hurtowni do drogi 266 istniejący chodnik ma 2 m szerokości, w obrębie przejazdu kolejowego brak jest możliwości jego poszerzenia z uwagi na występujące urządzenia – szlaban, szafę sterującą, słupy sygnalizacyjne i oświetleniowe;
- przy skręcie w drogę wojewódzką 266 chodnik zwęża się do szerokości 1m i przylega do rowu odwadniającego, brak informacji o sposobie jego poszerzenia;
- w ciągu drogi wojewódzkiej słupy oświetleniowe są usytuowane ok. 1,2m od krawędzi jezdni, w tej linii znajduje się również reklama Ciechocinka;
- projektowany wjazd usytuowany przy granicy miasta jest bezcelowy.

2. Odcinek ścieżki w ciągu Al. 700 lecia:

- brak projektu ścieżki na odcinku od ul. Bema do działki 1041/2;
- brak informacji o sposobie odprowadzenia wód deszczowych z pasa jezdni po wykonaniu ścieżki;
- brak informacji o koniecznych wycinkach drzew i krzewów,
- brak sposobu rozwiązania skrzyżowania ścieżki z ul. Topolową;

- brak zjazdów na część niezabudowanych działek wzdłuż tej ulicy.

3. Odcinek ścieżki w ciągu ul. Nieszawskiej:

- brak zjazdów na część niezabudowanych działek wzdłuż tej ulicy;
- przepompownia ścieków sanitarnych usytuowana w odległości ok. 1m od krawędzi jezdni, a szafka energetyczna ok. 1,2 m od krawędzi jezdni;
- na odcinku od Przedsiębiorstwa WINPOL w kierunku Nieszawy zabudowane działki są bardzo zaniżone w stosunku do poziomu jezdni – brak informacji o sposobie rozwiązania zjazdów;
- od posesji nr 143 liczne krzewy i drzewa w pasie planowanej ścieżki;
- brak informacji o sposobie zapewnienia spływu wód opadowych z jezdni po wykonaniu ścieżki.

W projekcie brak jest również rozwiązania dotyczącego przejść dla pieszych w miejscach przebiegu ścieżek rowerowych.

Brak załączonego projektu zmian organizacji ruchu po wykonaniu ścieżek.”

Opinię powyższa przekazano Związkowi Gmin i Projektantowi.

Ze względu na szereg wątpliwości projekt nie został uzgodniony, projektant został zobowiązany do wniesienia poprawek i złożenia wyjaśnień.

W dniu 19 października 2010 roku odesłano bez akceptacji notę księgową nr 33 z dnia 07.10.2010 r. (data wpływu 15.10.2010 r.) na kwotę 647,48 zł dot. promocji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”, ze względu na fakt, że przedmiotowy wydatek nie był konsultowany z tut. Urzędem. Informację o powyższym zamierzeniu otrzymano w tym samym czasie, co w/w notę księgową. Udział Gminy Miejskiej Ciechocinek w działaniach promocyjnych będzie możliwy po rozwiązaniu wszelkich kolizji i wyjaśnieniu wątpliwości, które przedstawiono w piśmie z dnia 09.09.2010 r. dotyczącym projektu. Do czasu uzyskania szczegółowych wyjaśnień Gmina Miejska Ciechocinek nie będzie partycypowała w jakichkolwiek działaniach dotyczących przedmiotowej inwestycji, w tym również w jej promocji.

W dniu 06 grudnia 2010 roku odesłano bez akceptacji kolejną notę księgową nr 39 z dnia 26.11.2010 r. (data wpływu 02.12.2010 r.) na kwotę 428,00 zł dot. przygotowania dokumentacji przetargowej dla inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”, ze względu na fakt, że do dnia dzisiejszego nie została przedstawiona ostateczna wersja dokumentacji projektowej wyjaśniająca wszelkie wątpliwości i niejasności. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej bez posiadania uzgodnionego projektu technicznego inwestycji jest zachowaniem co najmniej przedwczesnym.

- budżet: **95.000,00 zł**

- poniesione wydatki w roku 2010:

1. Studium wykonalności- 1.002,55

Razem poniesione wydatki: **1.002,55**

W dniu 05 kwietnia 2011 roku na wykonawcę zadania Związek Gmin Ziemi Kujawskiej wybrał firmę BETPOL z Bydgoszczy . Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 09 maja 2011 roku, wartość robót ustalono na kwotę 5.599.826,41 zł. Termin wykonania ustalono na dzień 31 sierpnia 2012 roku.

W roku 2011 Gmina Ciechocinek poniosła wydatki na to zadanie w kwocie **1.619,04 zł.**

Razem poniesione wydatki związane z budowa ścieżek rowerowych stanowią na dzień 30 czerwca 2011 roku kwotę **2.621,59 zł.**

W dniu 11 października 2011 roku zawarty został kolejny aneks, określający udział finansowy Gminy w realizacji zadania i obligujący Gminę do zabezpieczenia dodatkowej kwoty w wysokości 20% wartości dofinansowania do czasu przekazania środków przez RPO.

W dniu 31 października dokonano częściowego odbioru robót przy budowie ścieżki na terenie Ciechocinka – w ciągu ul. Nieszawskiej i Al. 700-lecia, przy czym Burmistrz Ciechocinka zgłosił do protokołu szereg zastrzeżeń. Za odebrany fragment robót związek Gmin Ziemi Kujawskiej obciążył Gminę Ciechocinek notą z dnia 04 listopada 2011 roku na kwotę **207.100,01 zł.** Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu zapłaty w/w kwoty do czasu usunięcia usterek i przekazał do ZGZK pismo następującej treści:

„W nawiązaniu do Państwa pisma-faxu z dnia 02 grudnia 2011 r. znak ZGZK 0717(dalej nieczytelny) wzywającego Gminę Miejską Ciechocinek do uregulowania należności wynikających z noty księgowej nr 24 z dnia 04 listopada 2011 roku informuję, że do czasu usunięcia przez wykonawcę usterek wymienionych w protokole odbioru częściowego wstrzymuję wypłatę kwoty 207.100,01 zł. Dotyczy to w szczególności odprowadzenia wód deszczowych w ciągu ul. Nieszawskiej i Al. 700-lecia (złożona przez projektanta ścieżki deklaracja zaprojektowania odprowadzenia wód deszczowych była warunkiem zaakceptowania przez Gminę Miejską Ciechocinek przebiegu ścieżki rowerowej). Wykonane w ciągu ulicy Al. 700-lecia przepusty nie gwarantują odprowadzenia wód z pasa drogowego. Bezwzględnie oczekuję również na naprawę nawierzchni asfaltowej uszkodzonej w trakcie wykonywania wykopów pod ustawienie krawężników, co wynika z zapisów umowy. Zwracam uwagę, że ułożony „beton” to właściwie piasek z niewielką domieszką cementu , który po kilku tygodniach zostanie rozjeżdżony przez samochody i wypłukany przez wody deszczowe. Do czasu usunięcia braków Gmina Ciechocinek nie przekaże żadnych środków finansowych. W nawiązaniu do zawartej w piśmie groźby obciążenia nas odsetkami za zwłokę w przekazaniu środków Związkowi Gmin informuję iż nosi ona znamiona szantażu i nie stanowi pozytywnego elementu w bieżącej współpracy, nie rokuje również dobrze na przyszłość. Proszę o wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia braków i stworzenie Gminie możliwości przekazania środków”.

MONITORING

W 2011 roku podjęto działania mające na celu dalszą modernizację istniejącej w mieście sieci monitoringu. Na zadanie to zaplanowana została kwota 60.000,00 zł. W dniu 11 marca 2011 roku Burmistrz wystąpił do Komendanta Komisariatu Policji z wnioskiem o przygotowanie i przedstawienie ewentualnych propozycji dot. przedmiotowego zamierzenia. Jednocześnie poinformował, że istniejące okablowanie pozwala na wymianę i uruchomienie 6 kamer w następujących lokalizacjach:

1. Dworzec PKP –przy postoju TAXI;
2. Gimnazjum ul. Wojska Polskiego;
3. Liceum Ogólnokształcące;
4. Park Zdrojowy – przy stawie;
5. Szkoła Podstawowa nr 1;
6. Partery Hellwiga – Dywan Kwiatowy

Komendant komisariatu Policji w Ciechocinku zaproponował umieszczenie kamer przy Dywanach Kwiatowych, przy Dworcu PKP a także nową lokalizację przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Leśnej – w zamian za kamerę przy Gimnazjum. W związku z brakiem zasilania energetycznego przy Dywanach Kwiatowych – w związku z wyłączeniem z eksploatacji obiektu Łazienek – wystąpiono do MPWiK Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na wykorzystanie zasilanie nieużywanej przepompowni ścieków solankowych. MPWiK wystąpiło do firmy energetycznej o określenie warunków ponownego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w celu zasilania punktu kamerowego. W dniu 15 czerwca 2011 r. Gmina Miejska złożyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. deklarację ponoszenia opłat stałych i opłat za zużytą energię dla zasilania kamery w związku z przesłaną do tego podmiotu przez firmę ENERGA umową na dostawę energii. W dniu 09 września 2011 roku wystąpiono z prośbą do pięciu podmiotów o złożenie ofert na dostawę, montaż, uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu punktu kamerowego przy Dywanach Kwiatowych oraz punktu kamerowego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej/Leśna, wymianę części okablowania na światłowodowe wraz z robotami towarzyszącymi. Przeszkolenie obsługi monitoringu, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Termin wykonania robót ustalono na dzień 15 listopada 2011 roku. Zapytanie skierowano do następujących firm:

1. MŁOT SAT Rafał Domagała ul. Broniewskiego 4/1 87-720 Ciechocinek
2. Zakład Usługowy RTV Instalacja Anten TV-SAT Waldemar Borucki ul. Osiedlowa 7 87-720 Ciechocinek
3. F.H.U. ENERGO-TECH Katarzyna Wajkert – Romanowska ul. Wołoszewska 212 87-720 Ciechocinek
4. Usługi Teletechniczne Janusz Baranowski ul. Kaliska 81/5 87-800 Włocławek
5. DRAGONNET Jacek Smokowski ul. Polna 37a/2 87-720 Ciechocinek;

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 września 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	F.H.U. ENERGO-TECH Katarzyna Wajkert – Romanowska ul. Wołoszewska 212 87-720 Ciechocinek	47.923,58	58.946,00	
2	DRAGONNET Jacek Smokowski ul. Polna 37a/2 87-720 Ciechocinek	45.939,02	56.505,00	

Na wykonawcę zadania wybrano firmę DRAGONNET Jacek Smokowski ul. Polna 37a/2 87-720 Ciechocinek z ceną 56.505 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 października 2011 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 14 grudnia 2011 roku.

Budowa nowych punktów świetlnych:

Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego.

Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza (od. ul. Widok do ul. Kosmonautów)

W dniu 19.01.2011 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do:

- Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-720 Aleksandrów Kuj;
- Pana Tadeusza Szczęsnego, ul. Targowa 16, 87-720 Aleksandrów Kuj;
- Pana Zdzisława Kisielewskiego, ul. Szkolna 11/21, 87-720 Aleksandrów Kuj.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- Opracowanie dokumentacji projektowej
- Opracowanie kosztorysów (inwestorskiego i ofertowego)
- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
- Uzyskanie warunków technicznych
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę.

Termin wykonania zamówienia : uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 90 dni od daty otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji celu publicznego.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31 stycznia 2011 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

- Zakładu Instalacyjno Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-720 Aleksandrów Kuj na łączną kwotę 12.200,00 brutto;

- Pana Zdzisława Kisielewskiego, ul. Szkolna 11/21, 87-720 Aleksandrów Kuj na łączną kwotę 17.220,00 brutto

Na Wykonawcę wybrano Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-720 Aleksandrów Kuj za łączną kwotę 12.200,00 brutto.(w tym ul. Mickiewicza 6.600,00 zł, ul. Piłsudskiego 5.600,00 zł.)

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 lutego 2011 roku. W dniu 16 marca 2011 roku ENERGA wydała warunki na wykonanie oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Mickiewicza umowy zostały podpisane w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały przekazane projektantowi w dniu 24 maja 2011 roku. W dniu 22 czerwca 2011 roku projektant przedstawił przebieg tras kabli na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.

W 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

- opłata przyłączeniowa – ul. Mickiewicza 2.150,51 zł

- opłata przyłączeniowa – ul. Piłsudskiego 1.806,43 zł

Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20 lipca 2011 roku pod pozycją nr 208580-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego w Ciechocinku” Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 09 sierpnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 listopada 2011 r..

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty złożone przez:

1. THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o. ul. Gazowa 26A 50-513 Wrocław z ceną 254.658,39 zł brutto;

2. ELTEL Sp. z o.o. ul. Albańska 17 60-123 Poznań z ceną 296.539,78 zł brutto;

3. ENERGO-TOK Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 42 87-100 Toruń z ceną 271.347,37 zł brutto;

4. Instalatorstwo Elektryczne Julian Strzelecki ul. Rzeszowska 3 85-373 Bydgoszcz z ceną 264.338,84 zł brutto

Na wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano firmę THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o. ul. Gazowa 26A 50-513 Wrocław z ceną 254.658,39 zł brutto;

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31 sierpnia 2011 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 24 listopada 2011 roku. W ramach zadania wykonano montaż 25 szt. słupów stylowych marki Elmonter z oprawą Thorn EP 145 i wysięgnikiem rurowym. Wybudowano własną linię kablową o dł. 1.061 mb.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwota 269.366,88 zł

Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza

I przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20 lipca 2011 roku pod pozycją nr 208564-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza w Ciechocinku” Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 08 sierpnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 listopada 2011 r..

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:

1. THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o. ul. Gazowa 26A 50-513 Wrocław z ceną 532.799,09 zł brutto;
2. ELTEL Sp. z o.o. ul. Albańska 17 60-123 Poznań z ceną 688.284,70 zł brutto

Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia została określona w Budżecie Miasta Ciechocinka na rok 2011 w wysokości 400.000,00 zł i obejmuje realizację całości zadania tj: wykonanie projektu i robót budowlanych, jak również na pozostałe koszty w tym nadzór inwestorski.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza w Ciechocinku” z uwagi na fakt, iż każda ze złożonych ofert przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

II Przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 sierpnia 2011 roku pod pozycją nr 238210-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza w Ciechocinku” Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 sierpnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 listopada 2011 r..

W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

1. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych „REO” Spółka Jawna ul. Wschodnia 29 87-100 Toruń z ceną **527.670,00** zł brutto;
2. Instalatorstwo Elektryczne inż. Julian Strzelecki ul. Rzeszowska 3 85-373 Bydgoszcz z ceną **559.913,98** zł brutto;
3. Zakład Budowy Sieci i Instalacji Elektrycznych Janusz Obszyński ul. Spacerowa 11 09-500 Gostynin z ceną **495.657,80** zł brutto;
4. Energo – Inwest Jacek Mielczarek Dębe 5G 05-140 Serock z ceną **529.992,22** zł brutto;
5. THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o. ul. Gazowa 26A 50-513 Wrocław z ceną **552.820,94** zł brutto

Na wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano Zakład Budowy Sieci i Instalacji Elektrycznych Janusz Obszyński ul. Spacerowa 11 09-500 Gostynin z ceną **495.657,80 zł brutto**;

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 września 2011 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 05 grudnia 2011 roku. W ramach zadania wykonano montaż 58 szt. słupów stylowych typu D 6a z oprawą Luna 02 100W i wysięgnikiem R 21. Wybudowano własną linię kablową o dł. 2.535 mb.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwota 505.621,31 zł

Budowa oświetlenia ul. Słonecznej

W dniu 11 marca 2010 roku bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa z Panem Stanisławem Szczęsnym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kujawski na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy oświetlenia. W skład zadania wchodziło między innymi uzyskanie warunków technicznych z Zakładu Energetycznego na budowę nowego oświetlenia w ul. Słonecznej. Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej jest w trakcie realizacji, wydłużenie terminu wynika z długotrwałej procedury związanej z uzyskaniem warunków technicznych i uzależnionej od nich decyzji lokalizacyjnej, niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę. Rejon Energetyczny Radziejów odmówił wydania zgody na włączenie projektowanego oświetlenia w linię oświetleniową ul. Nieszawskiej, po negocjacjach w październiku wskazał jako miejsce włączenia skrzyżowanie ul. Nieszawskiej i Słowackiego. Oznacza to konieczność budowy ok. 400 mb linii kablowej. Rozważana była również wersja zakupu przez Gminę kabla, słupów i opraw i przekazania ich Energetyce, która byłaby wykonawcą robót i przejęła wykonane oświetlenie na majątek (dołączając je do ul. Nieszawskiej).

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowej trasy przebiegu kabla zasilającego wydano w dniu 27 kwietnia 2011, prawomocność uzyskała w dniu 13 maja 2011 roku.

W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 192,50 zł – koszt uzgodnienia dokumentacji przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Aleksandrowie Kuj.

Po złożeniu wniosku w dniu 07 listopada 2011 roku, w dniu 30 listopada 2011 roku Starostwo Powiatowe wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania. W dniu 23 listopada 2011 roku Burmistrz wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji celu publicznego. W dniu 14 grudnia 2011 roku starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Środki przewidziane w budżecie na rok 2011 to kwota **80.007,00 zł**

Z kwoty tej do końca roku nie zostaną poniesione żadne wydatki:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 grudnia 2011 roku pod pozycją nr 345423-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej w Ciechocinku” Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 stycznia 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2012 r..

W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

1. Instalatorstwo Elektryczne inż. Julian Strzelecki ul. Rzeszowska 3 85-373 Bydgoszcz z ceną **56.134,80 zł brutto**;
2. Energo – Inwest Jacek Mielczarek Dębe 5G 05-140 Serock z ceną **72.211,92 zł brutto**;
3. INENERGIA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Transportowca 31 88-100 Inowrocław z ceną **59.040,70 zł brutto**;
4. ENERGO TOK Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 42 87-100 Toruń z ceną **44.380,58 zł brutto**;
5. Zakład Budowy Sieci i Instalacji Elektrycznych Janusz Obszyński ul. Spacerowa 11 09-500 Gostynin z ceną **53.236,69 zł brutto**;

Na wykonawcę zadania wybrano firmę ENERGO TOK Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 42 87-100 Toruń z ceną **44.380,58 zł brutto**. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 stycznia 2011 roku.

Rozbudowa Kina „ZDRÓJ” oraz zmiana sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12 sierpnia 2010 roku pod pozycją nr 247876-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy rozbudowy Kina „ZDRÓJ” oraz zmiany sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 02 września 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 listopada 2011 roku. W ustalonym terminie wpłynęło 7 ofert:

1. Przedsiębiorstwo „BEGIER” Henryk Begier i Synowie spółka jawna Jelonek ul. Obornicka 8a 62-002 Suchy Las na kwotę 8.493.026,97 zł brutto;
2. „SZURGOT” Sp. z o.o. ul. Dąbska 17 62-600 Koło na kwotę 4.871.998,69 zł brutto;
3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Rembud” Sp. z o.o. ul. Kruszyńska 1b 87-800 Włocławek na kwotę 7.963.310,79 zł brutto;
4. Warmiński8e Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD” Sp. z o.o. ul. Lubelska 37C 10-408 Olsztyn na kwotę 7.949.033.06 zł brutto;
5. Firma Budowlana „DOMEX” ul. Toruńska 136 B 87-800 Włocławek na kwotę 7.842.514,74 zł brutto;

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „PRZEMBUD” Spółka z o.o. ul. Falbanka 18 87-800 Włocławek na kwotę 6.363.959,56 zł brutto;
7. „JAWOR” Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121 87-100 Toruń na kwotę 7.819.623,39 zł brutto;
8. „CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475 62-064 Plewiska na kwotę 6.945.920,61 z brutto;
9. Zakład Techniki Ciepłej „EKO-RODAN” Dariusz Traczykowski ul. Gen. Sowińskiego 4/10 87-100 Toruń na kwotę 7.060.721,29 zł brutto.

Na wykonawcę wybrano firmę „CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475 62-064 Plewiska na kwotę 6.945.920,61 z brutto,

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 września 2010 roku.

Roboty zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, w trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych określonych w protokołach konieczności oraz robót dodatkowych związanych z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej wynikającymi ze zmiany przepisów w sprawie ochrony obiektów budowlanych i terenów – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109 poz. 719) - już po zatwierdzeniu projektu przebudowy kina i uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu – pisma znak PZ-5560-1/1/11 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. z dnia 12 września 2011 roku – i związaną z tym koniecznością zmiany oświetlenia ewakuacyjnego i wykonania przegrody ogniotrwałej do pomieszczenia szatni Umowa została zawarta w dniu 04 listopada 2011 roku. Wartość umowy to kwota **225.046,46 zł brutto**.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 29 listopada 2011 roku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli wydał w dniu 12 grudnia 2011 roku decyzję dopuszczającą obiekt do użytkowania. Prace komisji odbiorowej rozpoczęły się w dniu 21 grudnia 2011 roku, a zakończyły 30 grudnia 2011. Obiekt został odebrany, klucze przekazano przyszłym użytkownikom.

W dniu 10 czerwca 2011 roku złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego wniosek o dofinansowanie omawianej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007- 2013. W dniu 19 lipca otrzymano informację, iż wniosek przeszedł pozytywnie procedurę oceny pod względem formalnym i został skierowany do kolejnego etapu oceny- oceny merytorycznej. W dniu 29 listopada 2011 roku została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa na

dofinansowanie przedmiotowego zadania. W tym samym dniu został złożony wniosek o przekazanie części środków. W dniu 30 grudnia 2011 roku na konto Gminy została przekazana kwota 730.903,02. zł.

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku.

W I półroczu 2010 roku w celu rozpoczęcia realizacji zadania wszczęto następujące procedury:

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2010 roku pod pozycją nr 76896-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odnowę funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 23 kwietnia 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz z ceną 15.250.000,00 zł brutto,
2. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 15.928.320,00 zł brutto.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058, ze zm.) Burmistrz unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” współfinansowanego ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 6.2. z uwagi na fakt, iż każda ze złożonych ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

W dniu 30 kwietnia 2010 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 104693-2010 ponownie zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 maja 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o 6 miesięcy. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 18 maja 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 13.879.000,00 zł brutto,
2. Konsorcjum firm Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 300 85-880 Bydgoszcz i Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300,

85-880 Bydgoszcz na kwotę 14.796.113,01 zł brutto,

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 11 85-375 Bydgoszcz z ceną 17.690.000,00 zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano przedsiębiorstwo Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno za kwotę 13.879.000,00 zł brutto.

Umowę podpisano w dniu 18 czerwca 2010 roku.

W międzyczasie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2010 roku pod pozycją nr 65995-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. P.P.H. Florin K.K. Świgoń ul. Królowej Jadwigi 23, 88-100 Inowrocław na kwotę 122.000,00 zł brutto,

2. Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o., ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin na kwotę 340.624,00 zł. brutto,

3. BUD INVENT Spółka z o.o., ul. Filtrowa 6 D /111, 02-055 Warszawa na kwotę 364.780,00 zł brutto.

Oferta firmy P.P.H. „FLORIN” K.K. Świgoń ul. Królowej Jadwigi z Inowrocławia została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi na brak udokumentowania pełnienia roli Inżyniera Kontraktu według wymogów FIDIC na minimum dwóch inwestycjach realizowanych w Polsce dofinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pkt.4.4 ust. 6 SIWZ).

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano ofertę Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin na kwotę 340.624,00 zł. brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 maja 2010 roku.

Przewidywane do wykonania w ramach „Rewitalizacji zdegradowanych terenów uzdrowiskowych” wrotowisko zlokalizowane na terenie parku Tężniowego w terenie 1 przewidywane było w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonym wcześniej przez Konserwatora Zabytków. Po przedstawieniu propozycji lokalizacji wrotowiska w dokumentacji projektowej, nie uzyskano akceptacji dla tego rozwiązania zarówno ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, jak również ze strony Ministra Zdrowia. Zgodnie z sugestiami obydwu wymienionych Urzędów w miejscu wrotowiska przewidzieć należy kompleks akwenów wodnych pozwalających na wyciszenie się i skupienie, nie stanowiących „Konkurencji” dla solanki ściekającej z tężni. Zmiany te zostały wprowadzone

do dokumentacji projektowej i dokumentacja w dniu 22 czerwca 2011 została przekazana do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia, które jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Roboty rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2011 roku i ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne trwały do końca 2011 roku i są nadal kontynuowane. Do dnia 17 stycznia 2012 roku wykonano następujący zakres prac

Teren nr: 1

- Aleja Pojednania wykonana jest w całości wraz ze ścieżką rowerową
- uzbrojenie w sieci elektryczne 100%
- zamontowane zostały lampy na całym terenie nr 1
- wykonywane są sieci wod-kan w 97%
- wykonywane są sieci dla technologii fontann w 89%
- zostały osadzone prefabrykowane komory fontann
- wykonano zderzenie darni na całym terenie i trwają prace związane z nawożeniem humusu i kształtowaniem omawianego terenu 65 %
- wykonano wytyczenie alejek i wykonano obrzeża z kostki granitowej w 75%
- wykonywany jest budynek dydaktyczny
- wykonana jest konstrukcja dachu
- wykonano prace żelbetowe przy fontannach do fitoterapii w 90%
- wykonano boisko wielofunkcyjne
- wykonano ogrodzenie boiska
- wykonywane są wykopy pod zbiorniki wodne i kaskady 45%

Wraz z wykonaniem chudego betonu

Teren nr : 2

- stawy zostały wykonane i napełnione wodą
- Wykonano ogrodzenie wokół małego stawu
- zdemontowano i rewitalizowany jest mostek nad stawami
- zamontowano i okablowano lampy w 100%
- wykonano wymianę podłoża wraz z montażem siatki przeciw kretom na całym terenie
- wytyczono i wykonywana jest woliera dla ptaków w 40%
- wykonano komorę fontanny stawów w 96%
- wykonanie instalacji wod-kan w 90%
- wykonywane jest ogrodzenie parku
- rozebrano szalet

Teren nr: 3

- wykonano podniesienie całego terenu w 100%
- wykonano zasilenie elektryczne w 100%
- zamontowano lampy w 100%
- wykonano sieci wod-kan wraz z drenażem w 100%
- wytyczone i wykonywane są boiska oraz korty tenisowe

- wytyczony i wykonywany jest budynek dydaktyczny obsługi kortów stan surowy wraz z dachem
- wykonano instalacje podposadzkowe w w/w budynku
- wykonywana jest wymiana gruntu pod budynek pijalni wód, wykonano podbudowę z chudym betonem
- trwają prace z nawożeniem i kształtowaniem terenów zielonych na omawianym terenie.
- wykonywane są ścianki do tenisa i ścianki wspinaczkowe

Stan zaawansowania prac na omawianych terenach na dzień 28 grudnia 2011 roku wynosił 58,76%

Na dzień 18 stycznia 2012 roku zaawansowanie prac szacowane jest na 70%

Wartość robót zapłaconych do dnia 18.01.2011 roku –	5.542.767,92 zł
brutto	
% zaawansowania	39,94 %

Zagospodarowanie terenu przed Halą Targową budowa stanowisk handlowych „Rynek Miejski”

W dniu 13 stycznia 2011 roku na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka zlecono Pracowni Architektonicznej ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek opracowanie projektu na wykonanie wiat drewnianych na działce nr 455 przy ul. Broniewskiego w Ciechocinku wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień (w tym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków oraz uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie zgody na wykonanie robót budowlanych) za kwotę 5.756,00 zł netto plus należny podatek VAT. Termin realizacji – 30 czerwca 2011 roku. Zadanie zostało zrealizowane, pozwolenie na budowę wydane zostało dnia 23 maja 2011 roku. Wydatki w kwocie 7.079,88 zł poniesiono w ramach środków zabezpieczonych w budżecie, w związku z nieuznaniem przez Gminę Miejską Ciechocinek części zakresu prac związanych budową pawilonów handlowych „Rynek Miejski” o wartości 84.098,72 zł brutto i toczącym się postępowaniem sądowym. Pozwem z dnia 21 września 2010 roku Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LEM-BUD” Sp. z o.o. wystąpiło do Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział I Cywilny o zasądzenie od Gminy Miejskiej Ciechocinek kwoty 84.098,72 wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 06 września 2010 do dnia zapłaty i kosztami procesowymi.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 września 2011 roku pod pozycją nr 245281-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wiat drewnianych na działce nr 455 przy

ul. Broniewskiego w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 września 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2011 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Pracownię Architektoniczną ARCHISIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek za kwotę 52.348,80 zł brutto. Ze względu na występujące w ofercie braki wezwano wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów:

A. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; należy wykazać min. 2 zrealizowane i odebrane zadania o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia.
- 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
- 4) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
- 5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- 6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 7) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
- 8) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 9) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

B.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.2 Pozostałe dokumenty potwierdzające odpowiedniość oferty.

- 1) Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia.
- 2) Wstępny harmonogram robót.
- 3) Umowa regulująca współpracę w przypadku podmiotów występujących wspólnie
- 4) Informacja dotycząca części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom.

Uzupełnione dokumenty zostały złożone w dniu 07 października 2011 roku. Podpisanie umowy nastąpiło z dniem 17 października 2011 roku, w umowie określono termin realizacji na 25 dni.

W dniu 02 listopada 2011 roku burmistrz zlecił pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu za kwotę 2.337,00 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór zakończył się w dniu 19 grudnia 2011 roku.

Całkowita wartość zamknęła się kwotą **61.776,68** zł w ramach zadania wybudowano 3 szt. wiat drewnianych dwustanowiskowych o pow. handlowej 22,75 m² z zadaszeniem dwuspadowym usytuowane na istniejących placach.

Budowa fontanny

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 163238-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę istniejącej fontanny oraz budowę fontanny parkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parterach Hellwiga w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 czerwca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin wykonania ustalono na 60 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Burmistrz podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu. W dniu 30 czerwca 2010 roku na stronie internetowej UZP pod pozycją nr 189404 -2010 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 15 lipca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 60 dni od podpisania umowy.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

1. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 581.976,69 zł brutto,
2. Zakład Remontowo-Budowlany Zuzanna Woroniak ul. Jagiellońska 24 m 12, 96-100 Skierniewice na kwotę 408.963,87 zł brutto.

Z uwagi na niezgodność oferty firmy Zakład Remontowo-Budowlany Zuzanna Woroniak, ul. Jagiellońska 24 m 12 96-100 Skierniewice z wymogami ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz występujące błędy w obliczeniu ceny, oferta ta została odrzucona. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało unieważnione, gdyż kwota oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (581.976,69 zł brutto) przekraczała kwotę, którą Gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (450.000,00 zł brutto).

W dniu 3 sierpnia 2010 roku podjęto trzecią próbę wyłonienia firmy wykonawczej na budowę fontanny. Ponownie na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 235806-2010 ukazało się ogłoszenie o przetargu. Warunki przetargu nie uległy zmianie Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 sierpnia 2010 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 518.264,80 zł brutto,
2. HELMAR Sp. z o.o. ul. Lipowa 4 05-806 Komorów na kwotę 408.963,87 zł brutto

Na Wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano firmę HELMAR Sp. z o.o. ul. Lipowa 4 05-806 Komorów z ceną 408.963,87 zł. brutto.

Podpisanie umowy przez Burmistrza nastąpiło w dniu 10 września 2010 roku, z przyczyn obiektywnych została ona podpisana przez Wykonawcę w dniu 20 września 2010 roku. Termin wykonania ustalono na 60 dni od podpisania umowy. Umowny termin zakończenia zadania, który przypadał na dzień 19 listopada 2010 roku nie został dotrzymany. Jako termin zakończenia robót budowlano-montażowych, w zakresie możliwym do zrealizowania bez docelowego przyłącza energetycznego, przyjęto datę 04 kwietnia 2011 roku, w którym to dniu wykonawca dokonał stosownego zapisu w dzienniku budowy. Wynikająca z powyższego wielkość opóźnienia wynosi 136 dni. Zgodnie z zapisami umownymi wysokość kar umownej z tytułu opóźnienia wynosi 0,2% od kwoty 408.963,87 zł co stanowi kwotę 817,93 zł dziennie. Ogółem wysokość kary umownej za w/w opóźnienie w realizacji zadania wynosi 111.238,48 zł.

Kwota ta została potrącona z faktury końcowej złożonej przez Wykonawcę, do wypłaty pozostała kwota 297.725,39 zł.

Odbiór techniczny nastąpił w dniu 10 czerwca 2011 roku.

- poniesione wydatki w roku 2010:

1. projekt – 48.800,00
2. dokumentacja geotechniczna 1.220,00
3. zaliczka na przyłącze energetyczne – 1.709,82
4. Starostwo dziennik budowy - 13,00

Razem poniesione wydatki w 2010: **51.742,82**

Wydatki poniesione w 2011 roku

Roboty budowlano-montażowe - 297.725,39 zł.

Nadzór w branży sanitarnej – 1.464,00 zł

Nadzór w branży budowlanej- 1.464,00 zł

Nadzór w branży elektrycznej – 700,00 zł

Przebudowa zewnętrznej instalacji wod-kan 511,84 zł

Opłata przyłączeniowa ENERGA - 1.803,00 zł

Karta SIM dla systemu powiadamiania 22,37 zł

Razem poniesione wydatki w 2011 - 303.690,60 zł

Wartość całkowita zadania - 466.671,90 zł

W ramach zadania wybudowano:

-fontannę parkowa typu Windsor 600 z bortnicą oraz z wazą usytuowaną na postumencie. Całość wykonana jest z rekonstruowanego piaskowca o średnicy 6,00 m. Pod niecką fontanny usytuowano żelbetonową komorę techniczną o wymiarach:3,96 m x3,96m x2,50 m w której umieszczono instalacje: elektryczną , wentylacyjną oraz wodno- kanalizacyjną.

Fontanna wyposażona została w dyszę typu Gejzer -1szt., dysze typ. 35- 10E- 8szt., dysze kierunkowe -72 szt., pompę obiegową z filtrem wstępnym -1szt., pompami dysz- 4 szt., lampy 300W- 4szt., reflektor 50 W- 10 szt. oraz lampę LED –Ibiza-24 szt.

Urządzenie terenu wokół nowowybudowanej fontanny w Parterach Hellwiga.

I. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół nowowybudowanej fontanny Windsor 600 w obszarze Parterów Hellwiga wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień (w tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie zgody na wykonanie robót budowlanych), pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Termin uzyskania pozwolenia – 31 maja 2011 roku.

W dniu 12 kwietnia 2011 wystąpiono z telefonicznym zapytaniem do trzech podmiotów o cenę oferty na opracowanie w/w dokumentacji. Zapytanie skierowano do:

- 2) Pracowni Architektonicznej ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A /18 87-800 Włocławek
- 3) Pracowni Proj. i Nadzoru Marcin Mospinek WAMAR ul. Jagiellońska 2 87-800 Włocławek
- 4) Pracowni Projektowej Dr inż. Józef Strzelecki ul. Diamentowa 9 Nowa Wieś

Uzyskano następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A /18 87-800 Włocławek	4.471,55	5.500,00
Pracownia Proj. i Nadzoru Marcin Mospinek WAMAR ul. Jagiellońska 2 87-800 Włocławek	4.837,40	5.950,00
Pracownia Projektowa Dr inż. Józef Strzelecki ul. Diamentowa 9 Nowa Wieś	4.959,35	6.100,00

Wybrano ofertę Pracowni Architektonicznej ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A /18 87-800 Włocławek z ceną **5.500,00 zł** brutto. Zlecenie na wykonanie dokumentacji zostało udzielone w dniu 12 kwietnia 2011 roku. Dokumentacja została opracowana, uzgodniona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i w dniu 19 maja 2011 roku zgłoszona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim.

II. Wykonanie zasilania fontanny oraz zasilania opraw oświetleniowych na placu przy fontannie w obszarze Parterów Hellwiga wraz z montażem opraw dostarczonych przez zamawiającego:

W dniu 01 czerwca 2011 wystąpiono z telefonicznym zapytaniem do trzech podmiotów o cenę oferty na wykonanie robót kablowych, montaż skrzynki sterowniczej, montaż, podłączenie i uruchomienie opraw oświetleniowych dostarczonych przez zamawiającego na placu przy fontannie w obszarze Parterów Hellwiga. Zapytanie skierowano do:

1. Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych „ELSTAR II” Zbigniew Sobczak ul. Wiatraczna 60 87-721 Raciążek
2. Przedsiębiorstwo Prywatne „UNITOR” s.c. ul. Rydygiera 30/32 87-100 Toruń
3. Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137 87-720 Ciechocinek

Uzyskano następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1	Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych „ELSTAR II” Zbigniew Sobczak ul. Wiatraczna 60 87-721 Raciążek	7.986,36	9.823,22
2	Przedsiębiorstwo Prywatne „UNITOR” s.c. ul. Rydygiera 30/32 87-100 Toruń	8.136,58	10.007,99
3	Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137 87-720 Ciechocinek	7.416,30	9.122,04

Wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137 87-720 Ciechocinek z ceną **7.416,30 zł netto** plus należny podatek VAT. Zlecenie zostało udzielone z dniem 02 czerwca 2011 roku, roboty zostały wykonane i zakończone w dniu 09 czerwca 2011 roku.

III. Dostawa opraw oświetleniowych montowanych w podłożu z obudową i źródłem światła LED 7W barwy białej w ilości 16 kompletów dla zagospodarowania terenu wokół fontanny na Parterach Hellwiga.

W dniu 06 czerwca wystąpiono telefonicznie do trzech podmiotów o złożenie oferty na dostawę opraw oświetleniowych montowanych w podłożu z obudową i źródłem światła LED 7W barwy białej w ilości 16 kompletów dla zagospodarowania terenu wokół fontanny na Parterach Hellwiga.

Zapytanie skierowano do:

1. ELMEHURT Spółka jawna ul. Okrężna 2 B 87-800 Włocławek
2. P.H.U. LAWON Piaski 7, 87-800 Włocławek
3. Prąd-Hurt 2 Dariusz Agacki ul. Polna 8 87-720 Ciechocinek

Uzyskano następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
ELMEHURT Spółka jawna ul. Okreżna 2 B 87-800 Włocławek	8.192,16	10.076,36
P.H.U. LAWON Piaski 7, 87-800 Włocławek	8.399,62	10.331,53
Prąd-Hurt 2 Dariusz Agacki ul. Polna 8 87-720 Ciechocinek	3.680,00	4.526,40

Wybrano ofertę Prąd-Hurt 2 Dariusz Agacki ul. Polna 8 87-720 Ciechocinek z ceną **4.526,40 zł**. Zamówienie zostało udzielone w dniu 07 czerwca 2011 roku, oprawy z żarówkami dostarczone zostały w dniu 09 czerwca 2011 roku.

IV. Dostaw i montaż balustrady ochronnej ze stali kwasoodpornej.

W dniu 08 czerwca 2011 roku na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka zlecono firmie PPHU „ADA” Hurt-Detal art. Grzewczymi i armaturą do C.O. Anna Konecka ul. Lewandowskiego 7 88-400 Żnin wykonanie i montaż balustrady z rury kwasoodpornej o średnicy zewnętrznej 42 mm wokół fontanny położonej w obszarze Parterów Hellwiga w Ciechocinku. Długość ok. 21 m, wysokość od powierzchni terenu 110 cm, rozstaw słupków ok. 130 cm za wynegocjowaną cenę **3.990,00 zł netto** plus należny podatek VAT. Balustrada została zamontowana w dniu 10 czerwca 2011 roku.

V. Dostawa, montaż, uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu punktu kamerowego przy fontannie na terenie Parterów Hellwiga.

W dniu 31 maja 2011 roku wystąpiono z zapytaniem do trzech podmiotów o złożenie oferty na dostawę, montaż, uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu punktu kamerowego przy fontannie na terenie Parterów Hellwiga z wykorzystaniem masztu kamerowego ustawionego przy gimnazjum. Zapytania skierowano do następujących podmiotów:

1. DRAGONNET Jacek Smokowski ul. Polna 37a/2 87-720 Ciechocinek
2. F.H.U. ENERGO-TECH Katarzyna Wajkert – Romanowska ul. Wołoszewska 212 87-720 Ciechocinek

3. Zakład Usługowy RTV Instalacja Anten TV-SAT Waldemar Borucki ul. Osiedlowa 7 87-720 Ciechocinek

W terminie do dnia 06 czerwca 2011 roku wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
Zakład Usługowy RTV Instalacja Anten TV-SAT Waldemar Borucki ul. Osiedlowa 7 87-720 Ciechocinek	21.000,00	25.830,00
F.H.U. ENERGO-TECH Katarzyna Wajkert – Romanowska ul. Wołoszewska 212 87-720 Ciechocinek	20.325,20	25.000,00
DRAGONNET Jacek Smokowski ul. Polna 37a/2 87-720 Ciechocinek	15.040,65	18.500,00

Wybrano ofertę firmy DRAGONNET Jacek Smokowski ul. Polna 37a/2 87-720 Ciechocinek z ceną **18.500,00 zł** brutto. Umowny termin zakończenia robót ustalona na dzień 10 lipca 2011 roku.

Pozostałe zadania związane z zagospodarowaniem terenu:

- wykonanie chodników z kostki betonowej BEGANIT w kolorze oliwkowym i grafitowym o pow. 1.073 m² -
- dostawa ziemi urodzajnej – 229 ton;
- nasadzenia kwiatów ;
- nasadzenia krzewów zimozielonych 220 szt.
- montaż siatki przeciw kretom 1200 m²
- montaż ławek parkowych typu Wiedeń;

Ogółem wydatki poniesione na to zadanie w 2011 roku to kwota 148.191,85 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Budowa zaplecza socjalnego dla kompleksu boisk „Orlik 2012”

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 172942-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku zaplecza boisk wybudowanych w ramach projektu Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kopernika 18 w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 lipca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, ustalono na 30 listopada 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta Firmy Budowlanej „DOMEX” Tadeusz Walczak, ul. Toruńska 136 B, 87-802 Włocławek na kwotę 319.967,83 zł brutto. W wyniku procedury przetargowej komisja uznała, że złożona oferta spełnia wymogi specyfikacji i rekomendowała ją na wykonawcę tego zadania. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 lipca 2010 roku, a przekazanie placu budowy w dniu 14 lipca 2010 r. Termin wykonania, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, ustalony na 30 listopada 2010 roku nie został dotrzymany.

Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu 17 maja 2011 roku. Prace komisji odbiorowej, mające na celu wykonanie odbioru technicznego robót budowlanych w celu umożliwienia wykonawcy wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, rozpoczęły się w dniu 31 maja 2011 roku a zakończyły w dniu 10 czerwca 2011 roku. Obowiązkowa kontrola budowy została przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kuj. w dniu 27 czerwca 2011 roku. Obiekt został dopuszczony do użytkowania. Data 27 czerwca stanowi termin zakończenia zadania. Opóźnienie w realizacji zadania wyniosło 209 dni.

Na podstawie Kodeksu cywilnego oraz § 12 ust.1 tiret 1 umowy z dnia 12 lipca 2010 r. w związku z opóźnieniem w wykonaniu prac wynikających z w/w umowy Gmina Miejska Ciechocinek potrąciła z wynagrodzenia za wykonanie zadania kwotę 133.747,46 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem zł. 46/100). Wysokość potrąconej kwoty wynika z przemnożenia ilości dni opóźnienia tj. 209 dni oraz kwoty umownej za 1 dzień opóźnienia , tj. 639,94 za każdy dzień opóźnienia.

Sposób wyliczenia opóźnienia:

1. Data podpisania umowy: 12 lipca 2010 r.
2. Data umowna zakończenia: 30 listopada 2010 r.
3. Data zakończenia wykonania zadania
(data dopuszczenia do użytkowania): 27 czerwca 2011 r.
4. Ilość dni opóźnienia : 209 dni

Na podstawie § 13 ust. 2 umowy potrącono kwotę 4.799,52 (słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 52/100) jako zabezpieczenie okresu gwarancyjnego. Powyższa kwota zostanie zwrócona po dniu 04 lipca 2016 r. tj. 14 dni po upływie terminu gwarancji.

Jednocześnie na podstawie § 10 ust. 2 umowy tytułem rozliczenia robót zaniechanych i zamiennych potrącono kwotę 5577,65 zł netto plus podatek VAT 23% tj. 1.282,86 zł, razem 6.860,51 zł brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł 51/100).

Razem kwota potrąceń wynosi: 145.407,49 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedem zł 49/100).

Po dokonaniu w/w potrąceń wypłacono wynagrodzenie w kwocie 174.560,34 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt zł 34/100).

- wydatki poniesione w roku 2010:

1. Starostwo Powiatowe (mapy, wypisy)- 36,00 zł

2. projekt – 18.056,00 zł

3. Energetyka zwiększenie mocy – 4.587,30 zł

Razem poniesione wydatki: **22.679,30 zł**

Wydatki poniesione w 2011 roku

Opłata za umieszczenie przyłącza wodnego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika za rok 2010 – 18,08 zł

Opłata za umieszczenie przyłącza wodnego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika za rok 2011 – 300,00 zł

Dziennik budowy 13,00 zł

Roboty budowlano-montażowe - 174.560,34 zł;

Nadzór w branży sanitarnej – 1.830,00 zł;

Nadzór w branży budowlanej – 3.180,01 zł;

Nadzór w branży elektrycznej – 1.800,00 zł

ogółem poniesione wydatki w 2011 181.370,35 zł

wartość zadania ogółem 349.475,22 zł

Opracowanie dokumentacji na przebudowę stadionu miejskiego pod tężniami

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dnia 19 lipca 2010 roku pod pozycją nr 213998-2010 opublikowane zostało ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy dokumentacji na przebudowę płyty głównej wraz z systemem nawadniania, budowę płyty treningowej o sztucznej nawierzchni, ich oświetlenie oraz rozbudowę trybun i budowę boksów dla zawodników na Stadionie Miejskim w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 sierpnia 2010 roku.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 grudnia 2010 roku, a termin uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 marca 2011 roku. W ustalonym terminie wpłynęło 7 ofert:

1. ERMS PLUS Kamila Przybylska, ul. Dębowa 7, 78-400 Szczecinek na kwotę 72.224,00 zł brutto,

2. Bronisz Land Design, ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówek na kwotę 118.340,00 zł brutto,

3. „MD” Polska sp. z o.o., ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin na kwotę 237.900,00 zł brutto,

4. „AMIBUD” Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk na kwotę 48.190,00 zł brutto,

5. BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 38 lok. 802A, 00-355 Warszawa na kwotę 231.800,00 zł brutto;

6. Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek na kwotę 97.600,00 zł brutto,

7. „IZOL” Sp. z o.o., ul. Płocka 26 87-800 Włocławek, na kwotę 292.800,00 zł

brutto.

Z uwagi na niezgodność oferty firmy „AMIBUD” Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pięńsk z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 roku nr 171 poz. 1058 ze zmianami) oferta ta została odrzucona.

Wykonawcą jest ERMS PLUS Kamila Przybylska ul. Dębowa 7 78-400 Szczecinek z ceną 72.224,00 zł brutto; Termin wykonania ustalono na dzień 15 grudnia 2010 roku (dokumentacja), termin uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 marca 2011 roku. Projekt nie został opracowany ze względu na brak pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia, które zaakceptowało projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jedynie w części dotyczącej przebudowy płyty głównej o nawierzchni naturalnej (trawiastej). W bezpośredniej rozmowie przeprowadzonej z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia zwrócono uwagę na zbyt dużą pojemność trybun sugerując przygotowanie projektu decyzji dla obiektu o pojemności trybun do 1000 miejsc siedzących. Po ustaleniach z Biurem Projektów proces opracowania dokumentacji został zawieszony do czasu uzyskania uzgodnień nowej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po otrzymaniu stosownych dokumentów wznowiony zostanie proces projektowy uwzględniający nowe założenia dla przebudowy Stadionu Miejskiego pod tężniami.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uwzględniająca zastrzeżenia Ministra Zdrowia została wydana w dniu 29 września 2011 roku.

Uprawomocnienie tej decyzji nastąpiło w dniu 03 listopada 2011 roku.

Decyzja została przekazana projektantowi (nastąpiła zmiana nazwy firmy na ERMS PLUS Kamila Karłowska ul. Dębowa 7 78-400 Szczecinek)

W dniu 4 listopada 2011 roku została sporządzona umowa z tym wykonawcą na wykonania koncepcji zagospodarowania terenu wraz z budynkiem (trybuną) Stadionu Miejskiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę płyty głównej wraz z systemem nawadniania, budowę płyty treningowej o sztucznej nawierzchni, ich oświetlenie oraz rozbudowę trybun i budowę boksów dla zawodników na Stadionie Miejskim w Ciechocinku w oparciu o postanowienie MZ-OZU-523-22208-(2)/MO/10 Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2011 roku i ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego GT.6733.16.3.2011 z dnia 29 września 2011 roku

Zakres robót obejmuje:

1. sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych z wykazem właścicieli działek .
2. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu,

Wartość zadania to kwota 12.604,28 zł

Budowa i urządzenie Skateparku - lokalizacja przy sali sportowej przy ul. Lipnowskiej

W dniu 05 września 2011 roku na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka zlecono Pracowni Projektowej „IMAX” mgr inż. arch. Maria Ingielewicz ul. Plac Wolności $\frac{3}{4}$ 87-800 Włocławek opracowanie projektu utwardzenia terenu z małą architekturą na terenie działki nr 2722/2 przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku dla potrzeb wykonania skateparku za wynegocjowaną cenę 2.500,00 zł netto plus należny podatek VAT. Zadanie zostało zrealizowane, pozwolenie na wykonanie robót zostało wydane 07 września 2011 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 września 2011 roku pod pozycją nr 244733-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni skateparku przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 września 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2011 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu na realizację powyższego zamierzenia.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2011 roku pod pozycją nr 258893-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni skateparku przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 października 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 20 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń z ceną **213.917,17** zł brutto;
2. J-TOR Jacek Pietruszka ul. Agrestowa 35 87-100 Toruń z ceną **188.873,85** zł brutto

Wybrano ofertę firmy J-TOR Jacek Pietruszka ul. Agrestowa 35 87-100 Toruń z ceną **188.873,85** zł brutto. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26 października 2011 roku. Termin wykonania ustalono na 20 dni od podpisania umowy. W dniu 27 października 2011 roku burmistrz zlecił pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu za kwotę 4.428,00 zł brutto

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót zakończył się w dniu 09 grudnia 2011 roku. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą **196.434,65** zł brutto. Wykonano 884 m² nawierzchni z betonu B30 z dodatkiem włókien polipropylenowych hydrotechnicznego W8 . wymiary płyty 26 m x 34 m.